

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO, MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO, DISTRITO CUICATLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 P.M. DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA, DNERGY SEBALANTO S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. DANIEL GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, AL IGUAL QUE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LOS C. DANTE ROBERTO MIRANDA MORALES, C. MARIA DE LOS ANGELES MONTESINOS GONZALES, C. MIRIAN ARENAS COLMENARES, C. RUBEN SANCHEZ HERNANDEZ Y C. DARIO MIRANDA MORALES ; EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS , REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL ; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: " CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO".

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN : (01) CAÑADA
 DISTRITO : (05) CUICATLAN
 MUNICIPIO : (558) VALERIO TRUJANO
 LOCALIDAD : (001) VALERIO TRUJANO

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2021. RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO 2021 .

RUBRO: (URB) URBANIZACION
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN R-33: MVT/558/OAR/01/2021
 OFICIO DE AUTORIZACION FAIS-FISE: SF/SPIP/DPIP/FISE/0456/2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE CON LA INSTALACION DE 50 LUMINARIAS TIPO LED, CON POSTES CONICOS ALIMENTADOS A BASE DE PANELES SOLARES.



SUBCLASIFICACION: ALUMBRADO PUBLICO
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA PROG. DE TER.: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO REAL: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021
 METAS ALCANZADAS: 50 LUMINARIAS BENEFICIARIOS: 397 HOGARES

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujano
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$832,052.86	\$832,052.86	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(FAIP).- FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS, FISE CAPITAL 2021	\$1,941,456.68	\$1,941,456.68	\$0.00
TOTAL	\$2,773,509.54	\$2,773,509.54	\$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujano
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. Valerio Trujano
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Valerio Trujano
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujano
 Dto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021





ACTA ENTREGA RECEPCION

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO, COSTO Y CALIDAD PREVISTOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: DNERGY SEBALANTO S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE: ING. DANIEL GARCIA GARCIA
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: DSE190823GJ9
 DIRECCION: AV. LA OCOTERA N° 03, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, C.P. 71260, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA.
 IDENTIFICACIÓN: CREDECIAL DE ELECTOR FOLIO No.: 1764065978318



ING. DANIEL GARCÍA GARCIA
 ADMINISTRADOR UNICO
 DNERGY SEBALANTO S.A DE C.V.

ENTREGAN LA OBRA:

ING. EDUARDO CASTELLANOS CELAYA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA



C. DANTE ROBERTO MIRANDA MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujana
 Dtto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021

RECIBEN LA OBRA
 LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE VALERIO TRUJANO, CUICATLAN, OAXACA.



C. DARIO MIRANDA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujano
 Dtto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021



C. MARIA DE LOS ANGELES MONTESINOS GONZALES
 SINDICO MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 Mpio. Valerio Trujano
 Dtto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021



C. MIRIAN ARENAS COLMENARES
 REGIDORA DE OBRAS
 Mpio. Valerio Trujano
 Dtto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021



C. RUBEN SANCHEZ HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 DE HACIENDA
 Mpio. Valerio Trujano
 Dtto. Cuicatlan, Oax.
 2019 - 2021