

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: VALERIO TRUJANO
DISTRITO: CUICATLAN
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE
 EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
558/01/2022	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VALERIO (2022)	FISMDF/558/01/2022	VALERIO TRUJANO	ENTRE VALERIO TRUJANO Y VALERIO TRUJANO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTENCIONES BAPA SA DE CV	16-03-2022	MVT/558/FISMDF/01/2022	1,800,000.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060101001 - Promover la mejora organizacional y de procesos en los trámites y servicios que ofrece la Administración Pública Municipal.	0206010100102008 - FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
002/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (2022)	FISMDF/558/02/2022	VALERIO TRUJANO	ENTRE INDEPENDENCIA Y INDEPENDENCIA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONTENCIONES BAPA SA DE CV	09-08-2022	MVT/558/FISMDF/02/2022	735,800.00	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060101001 - Promover la mejora organizacional y de procesos en los trámites y servicios que ofrece la Administración Pública Municipal.	0206010100102008 - FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	735,800.00	0.00	735,800.00	735,800.00	735,800.00	0.00	100.00
Totales																	\$735,800.00	\$0.00	\$735,800.00	\$735,800.00	\$735,800.00	\$0.00	100.00%	100.00%
003/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMELLIN (2022)	FISMDF/558/03/2022	TOMELLIN	ENTRE TIMELLIN Y TOMELLIN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MEJORANDO EL AMBIENTE POR OAXACA SA DE CV	01-11-2022	MVT/588/FISMDF/03/2022	515,353.95	0206 - GOBIERNO MODERNO	02060101001 - Promover la mejora organizacional y de procesos en los trámites y servicios que ofrece la Administración Pública Municipal.	0206010100102008 - FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	215,461.68	0.00	215,461.68	215,461.68	215,461.68	0.00	100.00
003/2022													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	299,892.27	0.00	299,892.27	299,892.27	299,892.27	0.00	100.00
Totales																	\$515,353.95	\$0.00	\$515,353.95	\$515,353.95	\$515,353.95	\$0.00	100.00%	100.00%

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: VALERIO TRUJANO _____
 DISTRITO: CUICATLAN _____
 PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 _____

DICIEMBRE
 EJERCICIO CERRADO

ANEXO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN										ETAPA DE EJECUCIÓN															
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4				
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VALERIO (2022)																																			
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CON FECHA 04/03/2022	SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 04/03/2022	PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICA CON FECHA 23/07/2022	COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 06/03/2022	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 06/03/2022	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN			FISMDF-558/01/2022 CON FECHA 06/03/2022																						MVT/558/FISMDF/01/2022	FACTURAS DE ESTIMACIONES (FOT)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (2022)																																			
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MIEN CON FECHA 04/03/2022	SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 04/03/2022	PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICA CON FECHA 23/07/2022	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 26/07/2022	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 26/07/2022	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN			FISMDF-558/02/2022 CON FECHA 26/07/2022																						MVT/558/FISMDF/02/2022	FACTURAS DE ESTIMACIONES (FOT)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMELLIN (2022)																																			
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MIEN CON FECHA 04/03/2022	SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 04/03/2022	PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICA CON FECHA 23/07/2022	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 27/08/2022	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 27/08/2022	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN			FISMDF-558/03/2022 CON FECHA 27/08/2022																						MVT/558/FISMDF/03/2022	FACTURAS DE ESTIMACIONES (FOT)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
 - Acta de Selección de Obra
 - Acta de Priorización de Obras
 - Acta de Integración de Comité de Obras
 - Convenio de Concertación

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
 - Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
 - Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
 - Bases de Licitación
 - Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
 - Acta de la Junta de Aclaraciones
 - Acta de Apertura Técnica
 - Dictamen Técnico y Análisis detallado
 - Acta de Apertura Económica
 - Dictamen Económico y Análisis detallado
 - Dictamen
 - Acta de Fallo
 - Garantía de cumplimiento
 - Contrato
 - Garantía de anticipo
 - Numero del Convenio Modificatorio
 - Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
 - Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- Factura de la estimación
 - Generadores
 - Reporte fotográfico
 - Notas de bitácoras

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- Croquis de macro localización
 - Croquis de micro localización
 - Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
 - Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
 - Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/558/00380/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2023-02-28 09:03:31 | MUNICIPIO | 00001000000512102002 | MVT850101N90 | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | CUICATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 68672 | valeriotrujano2022@gmail.com | | AUTORIDAD | CARINA GAYTAN OJEDA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 126dc60283040ed08fcbccf2a648a7481e035491bc63638cb3199016f64a778e |

FIRMA ELECTRÓNICA

vZk4uGBR8SCp6rOCHq2uy6hNEINhYpXR6y//WhVppHVGF64X7qU+Kns53g088Fko4d3VdmqgLmw+IGTvhKADAPnWtfEuAYN5pd6VFQxXXwNw+8pIOXjAuW7tBH6woXN6k23fnA28FIN+5JZZ/6cHRDT5wZIX1qedVT5Yj/IEGcnaqjV3Xp8Zq/Q6F06rdZDPLdEW/MPIoM4FJD+3lnvUDQkb7reHH8FmScwcDi/zZtPm9sJlzeiFzWXNwPESgj8SQ03UCqDAkxn/cCsuAOckzumiWnNYdKFHoXA4YiU9pPhyqiq8374a2U0NSPcGWzCHI5H5dzhPyPhtr2TdK3Q==